



COMUNE DI SOLERO

Provincia di Alessandria

Piazza Libertà, 1 - c.a.p. 15029 - Telefono (0131) 217213 - Fax (0131) 217720

Codice fiscale e partita i.v.a. n° 00411440068

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N° 102/2023

data 07.12.2023

**Oggetto: INTERVENTO LOCALE DI RINFORZO DI VOLTA IN MURATURA DI MATTONI DI UN'AULA DELLA SCUOLA DI INFANZIA C. GUASCO.
CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 29 E SS. (C.D. 'PICCOLE OPERE') CONFLUITI NEL PNRR - M2C4 - INV.2.2
CUP I16F23000040005
CIG: 99402276D0
Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione e liquidazione impresa**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI i provvedimenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi del comune di Solero, che individuano il responsabile del servizio tecnico assegnando le competenze e i poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento, riconducibili alle competenze del responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici e lavori da eseguirsi in economia;

PREMESSO che:

- il comma 139, dell'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone testualmente che al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai Comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse sono confluite nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021 e che pertanto l'intervento di che trattasi è "finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU";

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la determinazione del servizio tecnico n. 21 del 28.04.2023 con la quale è stata affidata la prestazione professionale inerente il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione dei lavori a favore dell'ing. Michele Zallio con studio in Quattordio (AL);
- la determinazione del servizio tecnico n. 22 del 28.04.2023 con la quale è stata affidata la prestazione professionale inerente il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

- esecuzione dei lavori di a favore del geom. Fiorenza Devecchi con studio in Quattordio (AL)
- la deliberazione di Giunta di Giunta Comunale n. 22 del 19.05.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "INTERVENTO LOCALE DI RINFORZO DI VOLTA IN MURATURA DI MATTONI DI UN'AULA DELLA SCUOLA DI INFANZIA C. GUASCO - CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 29 E SS. (C.D. 'PICCOLE OPERE') CONFLUITI NEL PNRR - M2C4 - INV.2.2" per l'importo complessivo di €uro 65.000,00 con copertura nel bilancio 2023/2025;
 - la determinazione del servizio tecnico n. 38 del 28.06.2023 con la quale si procedeva all'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta MAZZEI Alberto con sede in Quattordio (AL) via della Memoria n. 3 - P.IVA 01863340061, e pertanto l'importo netto contrattuale ammonta ad €uro 48.546,58 oltre IVA 22% (compresi €uro 5.058,97 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso d'asta);
 - la determinazione del servizio tecnico n. 56 del 02.08.2023 con la quale è stata approvata la contabilità del 1° stato avanzamento lavori a tutto il 27.07.2023 e contestualmente la liquidazione dell'importo di €uro 12.295,89 oltre iva 22%;

DATO ATTO che l'intervento è finanziato con i contributi 2023 per investimenti opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio art. 1 comma 139 e seguenti legge 145/2018 - Contributo dello Stato fondo di rotazione per l'attuazione del NextGeneration EU-Italia - Missione 2 – Componente C4 - Investimento 2.2;

DATO ATTO che il direttore dei lavori ing. Michele Zallio ha depositato in data 17.11.2023 assunta al prot. 3570 del 20.11.2023 la documentazione finale dei lavori che comprende:

- verbale consegna lavori
 - giornale dei lavori con documentazione fotografica degli interventi
 - certificato di ultimazione lavori
 - libretto misure e registro contabilità
 - stato avanzamento lavori pari al finale
 - certificato finale di pagamento
 - relazione strutturale di collaudo finale
 - relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione
- da cui si desume che i lavori sono stati iniziati in data 10.07.2023 e conclusi in data 01.09.2023;

VISTO il quadro economico finale dei lavori:

quadro economico progetto				quadro economico FINALE	
importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 43.926,88		€ 43.487,61	
importo oneri sicurezza (non soggetto al ribasso d'asta)		€ 5.058,97		€ 5.058,97	
IMPORTO TOTALE LAVORI			€ 48.985,85		€ 48.546,58
somme a disposizione:					
spese tecniche per progettazione, direzione lavori e contabilità - pratica strutturale		€ 2.500,00		€ 2.500,00	
contributo inarcassa 4% su spese tecniche		€ 100,00		€ 100,00	
iva 22% su spese tecniche		€ 572,00		€ 572,00	
spese tecniche coordinamento sicurezza		€ 1.500,00		€ 1.500,00	
contributo cassa geometri 5% su spese tecniche		€ 75,00		€ 75,00	
iva 22% su spese tecniche		€ 346,50		€ 346,50	
iva 22 su importo lavori		€ 10.802,81		€ 10.680,25	
imprevisti		€ 117,84		€ 0,00	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 16.014,15		€ 15.773,75
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			€ 65.000,00		€ 64.320,33

da cui si desume un'economia pari a €uro 679,67;

PRESO ATTO che dalla contabilità finale si desume un credito dell'impresa pari a €uro 36.250,69 oltre iva di legge e quindi complessivi €uro 44.225,84;

VISTA la documentazione attestante la regolarità contributiva dell'impresa;

PRECISATO che la spesa complessiva dell'opera trova copertura all'intervento 2 04 01 202 capitolo 9069/9071 del Bilancio anno 2023;

RITENUTO che nulla osta all'approvazione della contabilità finale dei lavori;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 11 del 04.04.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità;
- le linee guida ANAC approvate;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione di:

1. APPROVARE lo stato finale dei lavori, la contabilità e il certificato di regolare esecuzione dei lavori denominati "INTERVENTO LOCALE DI RINFORZO DI VOLTA IN MURATURA DI MATTONI DI UN'AULA DELLA SCUOLA DI INFANZIA C. GUASCO - CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 29 E SS. (C.D. 'PICCOLE OPERE') CONFLUITI NEL PNRR - M2C4 - INV.2.2" predisposti dall'ing. Michele Zallio in qualità di direttore dei lavori depositata in data 17.11.2023 assunta al prot. 3570 del 20.11.2023;
2. APPROVARE il quadro economico finale dei lavori di cui alla premessa, con importo complessivo di €uro 64.320,33 da cui si desume un'economia di €uro 679,67;
3. LIQUIDARE alla ditta MAZZEI Alberto con sede in Quattordio (AL) via della Memoria n. 3 - P.IVA 01863340061 l'importo pari al saldo dei lavori determinato in €uro 36.250,69 oltre iva di legge e quindi complessivi €uro 44.255,84;
4. DARE ATTO che l'opera trova copertura nell'esercizio finanziario corrente all'intervento 2 04 01 202 capitolo 9069/9071;
1. DEMANDARE all'ufficio ragioneria, competente in materia, l'accertamento delle somme già disponibili per la liquidazione, in attesa della liquidazione del saldo contributo 2023 per investimenti opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio art. 1 comma 139 e seguenti legge 145/2018 - Contributo dello Stato fondo di rotazione per l'attuazione del NextGeneration EU-Italia - Missione 2 – Componente C4 - Investimento 2.2;
5. ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e finanziaria del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. DICHIARARE che è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 42, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
7. TRASMETTERE il presente provvedimento al servizio finanziario per la registrazione, precisando che il pagamento potrà essere effettuato a presentazione di regolare fattura elettronica, conforme agli importi approvati con il presente atto e previa verifica alla data del pagamento della regolarità e validità del D.U.R.C. accertata la disponibilità delle risorse necessarie;
8. DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 gg naturali e consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Geom. SARTIRANA Elena

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 147 BIS TUEL

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE del presente atto.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

AI SENSI DEGLI ARTT. 147 bis e 151, C.4, T.U.E.L.

Ai sensi degli artt.147 bis e 151, c.4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si appone visto di regolarità contabile e si effettua attestazione della copertura finanziaria in relazione all'impegno assunto sul bilancio di previsione dell'anno in corso.

Solero li, 07/12/2023

La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Degiovanni Stefania

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. SARTIRANA Elena