



COMUNE DI SOLERO

Provincia di Alessandria

Piazza Libertà, 1 - c.a.p. 15029 - Telefono (0131) 217213 - Fax (0131) 217720

Codice fiscale e partita i.v.a. n° 00411440068

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N° 57/2023

data 02.08.2023

Oggetto: "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016

Lavori finanziati totalmente con il contributo di cui all'art. 30 del D.L. n. 34/2019 conv., con modificazioni, dalla legge 58/2019 annualità 2021.

Codice CUP: I19J21012710001 Codice CIG: 89373137FF

Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione e liquidazione impresa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI i provvedimenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi del comune di Solero, che individuano il responsabile del servizio tecnico assegnando le competenze e i poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento, riconducibili alle competenze del responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici e lavori da eseguirsi in economia;

PREMESSO che:

- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 80 del 05.10.2021 è stato all'ing. Maurizio Ceriana con studio in Alessandria via Galimberti n. 25/27 partita iva 01658200066, l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, la direzione lavori, la contabilità ed il collaudo verso un compenso di €uro 4.500,00 oltre a contributi previdenziali e i.v.a. di legge per complessivi €uro 5.709,60;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 08.10.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo lavori di €uro 48.984,37 oltre iva e un quadro economico complessivo pari a €uro 60.000,00;
- con determina ufficio tecnico n. 89 del 13.10.2021 sono stati affidati i lavori alla ditta ENERGY WAVE spa con sede in Via Rana n. 65 sobborgo Spinetta Marengo nel comune di Alessandria partita iva 02577500065 per l'importo lavori pari a €uro 45.062,65 oltre oneri della sicurezza pari a €uro 1.550,00 per un totale di €uro 46.612,65 oltre iva 10% e quindi complessivamente per €uro 51.273,92;

DATO ATTO che l'intervento è finanziato con i contributi 2021 per investimenti opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio art. 1 comma 139 e seguenti legge 145/2018 - Contributo dello Stato fondo di rotazione per l'attuazione del NextGeneration EU-Italia - Missione 2 - Componente C4 - Investimento 2.2;

DATO ATTO che il direttore dei lavori ing. Maurizio Ceriana ha depositato in data 13.06.2023 prot. 1824 la documentazione finale dei lavori che comprende:

- verbali sospensione e ripresa lavori
- certificato di ultimazione lavori

- libretto misure e registro contabilità
- ordine di servizio per opere impreviste
- stato avanzamento lavori pari al finale
- certificato finale di pagamento
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione

da cui si desume che i lavori sono stati iniziati in data 15.11.2021 e conclusi in data 09.05.2023 a seguito di diverse interruzioni rispetto al cronoprogramma iniziale;

PRESO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori non sono stati approvati stati avanzamento lavori e nemmeno riconosciuto anticipazioni sull'importo contrattuale;

VISTO il quadro economico finale dei lavori:

quadro economico progetto				quadro economico FINALE	
importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 47.434,37		€ 45.062,65	
importo oneri sicurezza (non soggetto al ribasso d'asta)		€ 1.550,00		€ 1.550,00	
IMPORTO TOTALE LAVORI			€ 48.984,37		€ 46.612,65
somme a disposizione:					
spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza		€ 4.500,00		€ 4.500,00	
contributo inarcassa 4% su spese tecniche		€ 180,00		€ 180,00	
iva 22% su spese tecniche		€ 1.029,60		€ 1.029,60	
iva 10 su importo lavori		€ 4.898,44		€ 4.661,27	
impresvisti (iva compresa)		€ 407,59		€ 407,59	ordine DL
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 11.015,63		€ 10.778,46
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			€ 60.000,00		€ 57.391,11

da cui si desume un'economia pari a €uro 2.608,89;

PRESO ATTO che dalla contabilità finale si desume un credito dell'impresa pari a €uro 46.612,65 oltre iva di legge e quindi complessivi €uro 51.273,92;

VISTA la documentazione attestante la regolarità contributiva dell'impresa;

PRECISATO che la spesa complessiva dell'opera trova copertura al titolo 2 missione 04 programma 01 macroaggregato 202 ex capitolo 9081 del Bilancio pluriennale 2023/2025;

RITENUTO che nulla osta all'approvazione della contabilità finale dei lavori principali;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 11 del 04.04.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità;
- le linee guida ANAC approvate;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione di:

1. APPROVARE lo stato finale dei lavori, la contabilità e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE" predisposti dall'ing. Maurizio Ceriana in qualità di direttore dei lavori depositata in data 13.06.2023 prot. 1824;
2. APPROVARE il quadro economico finale dei lavori di cui alla premessa, con importo complessivo di €uro 57.391,11 da cui si desume un'economia di €uro 2.608,89 ;
3. LIQUIDARE alla ditta ENERGY WAVE spa con sede in Via Rana n. 65 sobborgo Spinetta Marengo nel comune di Alessandria partita iva 02577500065 l'importo pari al saldo dei lavori determinato in €uro 46.983,19 oltre iva di legge e quindi complessivi €uro 51.681,51;
4. DARE ATTO che l'opera trova copertura nell'esercizio finanziario corrente al titolo 2 missione 04 programma 01 macroaggregato 202 ex capitolo 9081 del Bilancio pluriennale 2023/2025;
1. DEMANDARE all'ufficio ragioneria, competente in materia, l'accertamento delle somme già disponibili per la liquidazione, in attesa della liquidazione del saldo contributo 2021 per investimenti opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio art. 1 comma 139 e seguenti legge 145/2018 - Contributo dello Stato fondo di rotazione per l'attuazione del NextGeneration EU-Italia - Missione 2 – Componente C4 - Investimento 2.2o;
5. ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e finanziaria del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. DICHIARARE che è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 42, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
7. TRASMETTERE il presente provvedimento al servizio finanziario per la registrazione, precisando che il pagamento potrà essere effettuato a presentazione di regolare fattura elettronica, conforme agli importi approvati con il presente atto e previa verifica alla data del pagamento della regolarità e validità del D.U.R.C. accertata la disponibilità delle risorse necessarie;
8. DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 gg naturali e consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Geom. SARTIRANA Elena

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 147 BIS TUEL

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE del presente atto.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

AI SENSI DEGLI ARTT. 147 bis e 151, C.4, T.U.E.L.

Ai sensi degli artt.147 bis e 151, c.4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si appone visto di regolarità contabile e si effettua attestazione della copertura finanziaria in relazione all'impegno assunto sul bilancio di previsione dell'anno in corso.

La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. DEGIOVANNI Stefania

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. SARTIRANA Elena