



COMUNE DI SOLERO

Provincia di Alessandria

Piazza Libertà, 1 - c.a.p. 15029 - Telefono (0131) 217213 - Fax (0131) 217720

Codice fiscale e partita i.v.a. n° 00411440068

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N° 79/2025

data 01.10.2025

Oggetto: **FONDO PNRR - M2C4 - INTERVENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, ANNO 2024. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO SITO IN VIA DI VITTORIO**
CUP I12C24000060006
CIG B273D53B91
Approvazione stato finale lavori, certificato regolare esecuzione e liquidazione impresa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI i provvedimenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi del comune di Solero, che individuano il responsabile del servizio tecnico assegnando le competenze e i poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento, riconducibili alle competenze del responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici e lavori da eseguirsi in economia;

VISTI:

- il Documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 24.09.2024;
- la Nota di Aggiornamento al DUP 2025/2027, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30.12.2024;
- il Bilancio di previsione 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30.12.2024 e s.m.i.;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 30.12.2024;

PREMESSO CHE:

- con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 è stata disposta l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa di sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 29 della legge 27/12/2019 n°160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022". Per il Comune di Solero con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il contributo previsto ammonta ad € 50.000,00;
- con decreto del 30 gennaio 2020 è stato assegnato ai comuni il medesimo contributo anche per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 al fine di agevolare ogni utile programmazione pluriennale delle opere;

- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all’approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la Misura M2C4I2.2, all’interno della quale confluivano le risorse di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziare a legislazione vigente;
- con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi in oggetto Piccole opere, nello specifico l’articolo 33 rubricato «Disposizioni in materia di investimenti strutturali - Piccole Opere», modifica, integra e abroga diversi commi della legge n.160 del 2019;
- con Comunicato del 18 marzo 2024 il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno ha disciplinato le modalità di attuazione della misura, secondo quanto sopra;

PRESO ATTO che per l’annualità 2024:

- l’Amministrazione comunale ha individuato come intervento da realizzare con le risorse sopracitate l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico a servizio degli spogliatoi del campo sportivo comunale al fine di aumentare l’efficienza energetica degli spogliatoi;
- l’ammontare delle opere previste risulta pari a €uro 50.000,00;
- tale spesa è stata inserita nell’ambito del Bilancio di Previsione 2024-2026, all’intervento 2.06.01.202 capitolo 9159 e finanziato come sopra indicato;

PREMESSO che:

- con determina del servizio tecnico n. 26 del 19.04.2024 è stato affidato l’incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza allo studio tecnico RETECNA srl con sede in Castello d’Annone via Roma n. 45 p.iva 01190100055 nella persona del p.i. Massimo Rolla e dell’ing. Marco Cozzo con un compenso di €uro 8.700,00 oltre contributi inarcassa 4% e iva 22% per un totale di €uro 11.038,56;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 31.05.2024 è stato approvato il progetto esecutivo denominato *“Lavori di efficientamento energetico impianti sportivi comunali: ampliamento impianto fotovoltaico a servizio degli spogliatoi del campo sportivo sito in via Di Vittorio. CUP: I12C24000060006”* per l’importo complessivo di €uro 50.000,00 di cui €uro 24.773,92 per lavori e €uro 2.000,00 per oneri sicurezza;
- con determinazione n. 50 del 26.07.2024 i lavori di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, sono stati affidati alla ditta ELEKTROIMPIANTI srl con sede in Quargnento (AL) strada Alessandria n. 24 p.iva 01483550065 per un corrispettivo di €uro 25.039,75 oltre iva 10% di cui:
 - €uro 23.039,75 per lavori soggetti a ribasso
 - €uro 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina del servizio tecnico n. 49 del 19.06.2025 è stato affidato allo studio tecnico RETECNA srl con sede in Castello d’Annone via Roma n. 45 p.iva 01190100055 nella persona del p.i. Massimo Rolla e dell’ing. Marco Cozzo, un incarico integrativo per la progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza dei *“Lavori integrativi di efficientamento energetico in ambito illuminotecnico a servizio del campo da calcio comunale”* con un compenso di €uro 1.100,00 oltre contributi inarcassa 4% e iva 22% per un totale di €uro 1.395,68;
- con determinazione n. 51 del 26.06.2025 sono stati affidati alla ditta ELEKTROIMPIANTI srl con sede in Quargnento (AL) strada Alessandria n. 24 p.iva 01483550065 *“Lavori integrativi di efficientamento energetico in ambito illuminotecnico a servizio del campo da calcio comunale”* ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, per un corrispettivo di €uro 7.304,48 oltre iva 10% di cui:
 - €uro 7.054,48 per lavori soggetti a ribasso
 - €uro 250,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO che:

- con determinazione n. 24 del 04.04.2025 è stata approvata la contabilità del 1° SAL alla data del 27.03.2025 e contestualmente la liquidazione all'impresa di €uro 16.935,84 oltre iva 10%;
- con determinazione n. 78 del 30.09.2025 è stato approvato lo stato finale dei *"Lavori integrativi di efficientamento energetico in ambito illuminotecnico a servizio del campo da calcio comunale"* di cui alla determinazione di affidamento n. 51 del 26.06.2025 e contestualmente la liquidazione all'impresa di €uro 7.304,48 oltre iva 10%;

VISTA la contabilità lavori riferita allo Stato Finale dei lavori principali di cui alla determinazione n. 50 del 26.07.2024 depositata dal Direttore dei Lavori p.i. Massimo Rolla dello studio tecnico RETECNA srl in data 29.09.2025 assunta al prot. 3014 che comprende:

- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati
- Stato avanzamento lavori pari al finale
- Certificato di ultimazione lavori alla data del 19.09.2025
- Certificato sostitutivo avvisi ad opponendum
- Certificato di pagamento saldo
- Certificato di Regolare Esecuzione

da cui si evince il completamento dei lavori ed un importo residuo da liquidare all'impresa pari a €uro 8.103,91 oltre iva di legge;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva tramite acquisizione del Durc On Line INPS_47242492 con scadenza al 31.12.2025;

DATO ATTO che si rende necessario approvare atto di liquidazione delle competenze;

PRESO ATTO che per la fornitura è stato acquisto sulla piattaforma ANAC-PCP il CIG B273D53B91;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 e dell'art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità;
- le linee guida ANAC approvate;

DETERMINA

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate che costituiscono parte essenziale del presente provvedimento:

1. DI APPROVARE la contabilità riferita allo Stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei *“Lavori di efficientamento energetico impianti sportivi comunali: ampliamento impianto fotovoltaico a servizio degli spogliatoi del campo sportivo sito in via Di Vittorio”* che comprende:
 - Libretto delle misure
 - Registro di contabilità
 - Dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati
 - Stato avanzamento lavori pari al finale
 - Certificato di ultimazione lavori alla data del 19.09.2025
 - Certificato sostitutivo avvisi ad opponendum
 - Certificato di pagamento saldo
 - Certificato di Regolare Esecuzione
2. DI LIQUIDARE a saldo per i lavori di cui all'intervento denominato *“Lavori di efficientamento energetico impianti sportivi comunali: ampliamento impianto fotovoltaico a servizio degli spogliatoi del campo sportivo sito in via Di Vittorio”* alla ditta ELEKTROIMPIANTI srl con sede in Quargnento (AL) strada Alessandria n. 24 p.iva 01483550065 l'importo di €uro 8.103,91 oltre iva 10%;
3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €uro 8.914,30 trova copertura sul corrente bilancio al titolo 2 missione 06 programma 01 macroagg. 202 - capitolo 9159 (impegno 593/2024);
4. DI APPROVARE il seguente quadro economico finale dell'intervento:

| DGC - quadro economico progetto - DGC 28_2024 | | | FINALE | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| importo lavori soggetto a ribasso d'asta | € 24.773,92 | | € 23.039,75 | |
| importo oneri sicurezza (non soggettoribasso d'asta) | € 2.000,00 | | € 2.000,00 | |
| | | | | |
| IMPORTO TOTALE LAVORI | | € 26.773,92 | | € 25.039,75 |
| | | | | |
| somme a disposizione: | | | | |
| spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza | € 8.700,00 | | € 8.700,00 | |
| contributo inarcassa 4% su spese tecniche | € 348,00 | | € 348,00 | |
| iva 22% su spese tecniche | € 1.990,56 | | € 1.990,56 | |
| iva 10% su importo lavori | € 2.677,39 | | € 2.503,97 | |
| lavori economia compresa iva | € 9.510,13 | | | |
| <i>spese tecniche lavori economia - det 49/2025</i> | | | € 1.100,00 | |
| <i>inarcassa e iva spese tecniche lavori economia</i> | | | € 295,68 | |
| <i>lavori economia - det 51/2025</i> | | | € 7.304,48 | |
| <i>iva lavori economia</i> | | | € 730,45 | |
| IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 23.226,08 | | € 22.973,14 |
| | | | | |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | | € 50.000,00 | | € 48.012,89 |

con cui si accerta un'economia di spesa pari a €uro 1.987,11;

5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e finanziaria del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. DI DICHIARARE che è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 42, c. 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti di liquidazione, precisando che il pagamento potrà essere effettuato a presentazione di regolare fattura elettronica con applicazione delle disposizioni normative in materia di scissione dei pagamenti, conforme agli importi approvati con il presente atto e previa verifica alla data del pagamento della regolarità e validità del D.U.R.C. accertata la disponibilità delle risorse necessarie;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 gg naturali e consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Geom. SARTIRANA Elena

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 147 BIS TUEL

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE del presente atto.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

AI SENSI DEGLI ARTT. 147 bis e 151, C.4, T.U.E.L.

Ai sensi degli artt.147 bis e 151, c.4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si appone visto di regolarità contabile e si effettua attestazione della copertura finanziaria in relazione all'impegno assunto sul bilancio di previsione dell'anno in corso.

Solero li, 01/10/2025

La Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. DEGIOVANNI Stefania

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Solero li, 03/11/2025

Il Responsabile del Procedimento

F.to Geom. SARTIRANA Elena